

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO**

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA - ETAPA 02

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA COBERTA DE DOUTOR PEDRINHO

RUA PIONEIROS, S/ NÚMERO - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                  | PERÍODO (MÊS)   |               |                  |               |                  |               |                  |                | VALOR TOTAL |   |                  |             |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---|------------------|-------------|
|                                 |   | Mês 01          |               | Mês 02           |               | Mês 03           |               | Mês 04           |                |             |   |                  |             |
|                                 |   | R\$             | %             | R\$              | %             | R\$              | %             | R\$              | %              | R\$         | % |                  |             |
| 1                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | R\$96,84        | 100,00%       |                  |               |                  |               |                  |                |             |   | 96,84            | 0,2%        |
| 2                               | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                   | R\$200,05       | 100,00%       |                  |               |                  |               |                  |                |             |   | 200,05           | 0,3%        |
| 3                               | PREPARO P/ EXECUÇÃO DO BLOCO            | R\$12,87        | 100,00%       |                  |               |                  |               |                  |                |             |   | 12,87            | 0,0%        |
| 4                               | CONCRETO ARMADO                         | R\$6.143,33     | 100,00%       |                  |               |                  |               |                  |                |             |   | 6.143,33         | 10,1%       |
| 5                               | ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS               |                 |               | R\$26.415,51     | 100,00%       |                  |               |                  |                |             |   | 26.415,51        | 43,3%       |
| 6                               | IMPERMEABILIZAÇÃO                       |                 |               |                  |               | 651,44           | 100,00%       |                  |                |             |   | 651,44           | 1,1%        |
| 7                               | ALVENARIA                               |                 |               |                  |               | 3.115,15         | 100,00%       |                  |                |             |   | 3.115,15         | 5,1%        |
| 8                               | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS              |                 |               |                  |               | 9.481,39         | 100,00%       |                  |                |             |   | 9.481,39         | 15,5%       |
| 9                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   |                 |               |                  |               | 919,26           | 69,80%        | R\$397,73        | 30,20%         |             |   | 1.316,99         | 2,2%        |
| 10                              | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                 |                 |               |                  |               | 3.148,98         | 100,00%       |                  |                |             |   | 3.148,98         | 5,2%        |
| 11                              | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                  | R\$2.520,89     | 79,65%        |                  |               | 644,07           | 20,35%        |                  |                |             |   | 3.164,96         | 5,2%        |
| 12                              | PISO CERÂMICO                           |                 |               |                  |               | R\$541,00        | 100,00%       |                  |                |             |   | 541,00           | 0,9%        |
| 13                              | ESQUADRIAS                              |                 |               |                  |               |                  |               | R\$2.841,76      | 100,00%        |             |   | 2.841,76         | 4,7%        |
| 14                              | PINTURA                                 |                 |               |                  |               |                  |               | R\$2.948,70      | 100,00%        |             |   | 2.948,70         | 4,8%        |
| 15                              | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |                 |               |                  |               |                  |               | R\$820,32        | 100,00%        |             |   | 820,32           | 1,3%        |
| 16                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 |                 |               |                  |               |                  |               | R\$105,62        | 100,00%        |             |   | 105,62           | 0,2%        |
| <b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>   |   | <b>8.973,98</b> | <b>14,71%</b> | <b>26.415,51</b> | <b>43,30%</b> | <b>18.501,29</b> | <b>30,33%</b> | <b>7.114,13</b>  | <b>11,66%</b>  |             |   | <b>61.004,93</b> | <b>100%</b> |
| <b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b> |   | <b>8.973,98</b> | <b>14,71%</b> | <b>35.389,50</b> | <b>58,01%</b> | <b>53.890,79</b> | <b>88,34%</b> | <b>61.004,93</b> | <b>100,00%</b> |             |   |                  |             |



Eng. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/SC 042499-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
CNPJ: 82.925.025.0001-60