



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 842012/2016	GESTOR ME	PROGRAMA Esporte de Grande Evento	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Doutor Pedrinho				
PROponente / Tomador Município de Doutor Pedrinho		Município / UF DOUTOR PEDRINHO/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Pioneiros	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Arquibancada Coberta na Rua Pioneiros				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA NA RUA PIONEIROS	BDI 1 20,34%	BDI 2 14,45%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Inicio de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/11/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	24,42%	54,00%	6,18%	15,40%				
			Parcela (R\$)	123.697,17	273.544,25	31.310,09	78.031,75				
			Acumulado (%)	24,42%	78,42%	84,60%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	123.697,17	397.241,42	428.551,51	506.583,26				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.962,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.962,16							
2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.920,75	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.920,75							
3.	PREPARO P/ EXECUÇÃO DE BLOCO	423,53	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	423,53							
4.	CONCRETO ARMADO	114.390,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	114.390,73							
5.	ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS	273.544,25	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	273.544,25						
6.	ALVENARIA	7.360,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.360,52					
7.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	10.313,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.313,56					
8.	INSTALAÇÃO PLUVIAL	5.356,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.356,38					
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.813,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	76,57%	23,43%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	76,57%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.279,63	10.813,15				
10.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	2.611,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.611,58				
11.	PINTURA	6.197,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.197,62				
12.	ROTA ACESSÍVEL	16.215,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.215,21				
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.473,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	50.473,82				

Local
17 de maio de 2018
Data

Nome: José Carlos Zandoná
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 42499-5
ART/RRT: