

| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO |  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|---|--|------------------------------------|------|------------------|--------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ERRATA   |  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
| Cronograma Global                       | Programa   |                                    |      | Modalidade       |        | Empreendimentos  |                | OBRA:                |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | Orgão<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO                   |                                    |      | Valor do Repasse |        | Início da Obra   |                | RUA FLORIANÓPOLIS    |           |            |            |            |           | RUA TIMBÓ - BECO RODEIO<br>RUA LONDRINA - RUA NITEROI |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
| Meta                                    | Item   | Discriminação dos Serviços         |      | Und.             | Quant. | Peso % Indiv     | Peso % Acum    | Valor Obras/Serviços | Mês 01    |            | Mês 02     |            | Mês 03    |   | Mês 04    |              | Mês 05    |              | Mês 06    |              | Mês 07    |              | Mês 08    |              |           |  |
|   |  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      | %         | R\$        | %          | R\$        | %         | R\$   | %         | R\$          | %         | R\$          | %         | R\$          | %         | R\$          | %         | R\$          |           |  |
| A                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                | Und. | 1,00             | 64,64% | 3,90%            | R\$ 87.002,21  | 12,5%                | 10.875,28 | 12,5%      | 10.875,28  | 12,5%      | 10.875,28 | 12,5%   | 10.875,28 | 12,5%        | 10.875,28 | 12,5%        | 10.875,28 | 12,5%        | 10.875,28 | 12,5%        | 10.875,28 | 12,5%        | 10.875,28 |  |
|   | 2  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       | Und. | 1,00             | 18,67% | 1,13%            | R\$ 25.125,18  | 12,5%                | 3.140,65  | 12,5%      | 3.140,65   | 12,5%      | 3.140,65  | 12,5%   | 3.140,65  | 12,5%        | 3.140,65  | 12,5%        | 3.140,65  | 12,5%        | 3.140,65  | 12,5%        | 3.140,65  | 12,5%        | 3.140,65  |  |
|   | 3  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA     | Und. | 1,00             | 16,69% | 1,01%            | R\$ 22.459,51  | 12,5%                | 2.807,44  | 12,5%      | 2.807,44   | 12,5%      | 2.807,44  | 12,5%   | 2.807,44  | 12,5%        | 2.807,44  | 12,5%        | 2.807,44  | 12,5%        | 2.807,44  | 12,5%        | 2.807,44  | 12,5%        | 2.807,44  |  |
|   | Sub-Total Simples  |                                    |      |                  | 6,03%  | R\$ 134.586,90   | 12,5%          | 16.823,36            | 12,5%     | 16.823,36  | 12,5%      | 16.823,36  | 12,5%     | 16.823,36   | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    |           |  |
|   | Sub-Total Acumulado  |                                    |      |                  | 6,03%  | R\$ 134.586,90   | 12,5%          | 16.823,36            | 12,5%     | 16.823,36  | 12,5%      | 16.823,36  | 12,5%     | 16.823,36   | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    | 12,5%     | 16.823,36    |           |  |
|   | TOTAL ACUMULADO  |                                    |      |                  | 0,8%   | R\$ 134.586,90   | 0,8%           | 16.823,36            | 1,5%      | 33.646,73  | 2,3%       | 60.470,09  | 3,0%      | 84.116,81   | 4,5%      | 100.940,18   | 5,3%      | 117.763,54   | 6,0%      | 134.586,90   |           |              |           |              |           |  |
| B                                       | RUA FLORIANÓPOLIS  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                |      | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 2  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 3  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA     | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 4  | SERVIÇOS PRELIMINARES              | Und. | 1,00             | 5,31%  | 0,80%            | R\$ 17.872,37  | 100,0%               | 17.872,37 |            | -          |            | -         |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 5  | TERRAPLENAGEM                      | Und. | 1,00             | 9,31%  | 1,40%            | R\$ 31.333,87  | 100,0%               | 31.333,87 |            | -          |            | -         |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 6  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  | Und. | 1,00             | 15,74% | 2,37%            | R\$ 62.984,60  | 95,0%                | 50.335,37 |            | -          | 5,0%       | 2.649,23  |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 7  | PAVIMENTAÇÃO                       | Und. | 1,00             | 45,66% | 6,89%            | R\$ 153.707,22 |                      | -         | 70,0%      | 107.595,05 | 30,0%      | 46.112,17 |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 8  | URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | Und. | 1,00             | 21,59% | 3,26%            | R\$ 72.670,20  |                      | -         | 20,0%      | 14.534,04  | 80,0%      | 58.136,16 |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 9  | SINALIZAÇÃO                        | Und. | 1,00             | 2,39%  | 0,36%            | R\$ 8.042,77   |                      | -         |            |            |            |           | 100,0%  | 8.042,77  |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | Sub-Total Simples  |                                    |      |                  | 15,08% | R\$ 336.611,03   | 29,6%          | 99.541,61            | 36,3%     | 122.129,09 | 34,1%      | 114.940,33 | 0,0%      | -   | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      |              |           |  |
|   | Sub-Total Acumulado  |                                    |      |                  | 15,08% | R\$ 336.611,03   | 29,6%          | 99.541,61            | 65,9%     | 221.670,70 | 100,0%     | 336.611,03 | 100,0%    | 336.611,03  | 100,0%    | 336.611,03   | 100,0%    | 336.611,03   | 100,0%    | 336.611,03   | 100,0%    | 336.611,03   | 100,0%    | 336.611,03   |           |  |
|   | TOTAL ACUMULADO  |                                    |      |                  | 15,08% | R\$ 471.197,93   | 5,2%           | 116.364,97           | 11,4%     | 255.317,43 | 17,3%      | 387.081,12 | 18,1%     | 403.904,48  | 18,8%     | 420.727,84   | 19,6%     | 437.551,21   | 20,4%     | 454.374,57   | 21,1%     | 471.197,93   |           |              |           |  |
| C                                       | RUA INDAIAL  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                |      | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 2  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 3  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA     | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 4  | SERVIÇOS PRELIMINARES              | Und. | 1,00             | 4,25%  | 0,77%            | R\$ 17.179,76  | 100,0%               | 17.179,76 |            | -          |            | -         |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 5  | TERRAPLENAGEM                      | Und. | 1,00             | 11,54% | 2,09%            | R\$ 46.544,62  | 100,0%               | 46.544,62 |            | -          |            | -         |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 6  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  | Und. | 1,00             | 13,85% | 2,51%            | R\$ 55.986,26  | 95,0%                | 53.186,95 |            | -          | 5,0%       | 2.799,31  |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 7  | PAVIMENTAÇÃO                       | Und. | 1,00             | 48,76% | 8,83%            | R\$ 197.127,31 |                      | -         | 70,0%      | 137.989,12 | 30,0%      | 59.138,19 |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 8  | URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | Und. | 1,00             | 19,67% | 3,56%            | R\$ 79.545,59  |                      | -         | 20,0%      | 15.909,12  | 80,0%      | 63.636,47 |   | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 9  | SINALIZAÇÃO                        | Und. | 1,00             | 1,93%  | 0,35%            | R\$ 7.822,64   |                      | -         |            |            |            |           | 100,0%  | 7.822,64  |              | -         |              | -         |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | Sub-Total Simples  |                                    |      |                  | 18,11% | R\$ 404.206,18   | 28,9%          | 116.911,33           | 38,1%     | 153.898,24 | 33,0%      | 133.396,62 | 0,0%      | -   | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      |              |           |  |
|   | Sub-Total Acumulado  |                                    |      |                  | 18,11% | R\$ 404.206,18   | 28,9%          | 116.911,33           | 67,0%     | 270.899,56 | 100,0%     | 404.206,18 | 100,0%    | 404.206,18  | 100,0%    | 404.206,18   | 100,0%    | 404.206,18   | 100,0%    | 404.206,18   | 100,0%    | 404.206,18   | 100,0%    | 404.206,18   |           |  |
|   | TOTAL ACUMULADO  |                                    |      |                  | 18,11% | R\$ 875.404,11   | 10,9%          | 233.276,30           | 23,6%     | 526.126,99 | 35,4%      | 791.287,30 | 36,2%     | 808.110,66  | 37,0%     | 824.934,02   | 37,7%     | 841.787,39   | 38,5%     | 858.580,75   | 39,2%     | 875.404,11   |           |              |           |  |
| D                                       | RUA TIMBÓ - BECO RODEIO  |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 2  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 3  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA     | Und. | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 4  | SERVIÇOS PRELIMINARES              | Und. | 1,00             | 3,91%  | 1,26%            | R\$ 28.169,48  |                      |           |            |            |            | 100,0%    | 28.169,48   |           | -            |           | -            |           | -            |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 5  | TERRAPLENAGEM                      | Und. | 1,00             | 10,28% | 3,32%            | R\$ 74.012,22  |                      |           |            |            |            | 100,0%    | 74.012,22   |           | -            |           | -            |           | -            |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 6  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  | Und. | 1,00             | 14,96% | 4,83%            | R\$ 107.704,26 |                      |           |            |            |            | 95,0%     | 102.319,05  |           | -            | 5,0%      | 5.385,21     |           | -            |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 7  | PAVIMENTAÇÃO                       | Und. | 1,00             | 47,30% | 15,26%           | R\$ 340.632,96 |                      |           |            |            |            |           |   | 70,0%     | 238.443,07   | 30,0%     | 102.189,89   |           | -            |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 8  | URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | Und. | 1,00             | 21,30% | 6,87%            | R\$ 153.369,76 |                      |           |            |            |            |           |   | 20,0%     | 30.673,95    | 80,0%     | 122.695,81   |           | -            |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 9  | SINALIZAÇÃO                        | Und. | 1,00             | 2,26%  | 0,73%            | R\$ 16.252,00  |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           | 100,0%       | 16.252,00 |              | -         |              | -         |              | -         |  |
|   | Sub-Total Simples  |                                    |      |                  | 32,26% | R\$ 720.140,68   | 0,0%           | -                    | 0,0%      | -          | 0,0%       | -          | 28,4%     | 204.500,76  | 37,4%     | 269.117,02   | 34,2%     | 246.522,91   | 0,0%      | -            | 0,0%      | -            | 0,0%      |              |           |  |
|   | Sub-Total Acumulado  |                                    |      |                  | 32,26% | R\$ 720.140,68   | 0,0%           | -                    | 0,0%      | -          | 0,0%       | -          | 28,4%     | 204.500,76  | 65,8%     | 473.617,77   | 100,0%    | 720.140,68   | 100,0%    | 720.140,68   | 100,0%    | 720.140,68   | 100,0%    | 720.140,68   |           |  |
|   | TOTAL ACUMULADO  |                                    |      |                  | 32,26% | R\$ 1.595.544,79 | 10,9%          | 233.276,30           | 23,6%     | 526.126,99 | 35,4%      | 791.287,30 | 45,4%     | 1.012.611,41  | 58,2%     | 1.298.551,79 | 70,9%     | 1.561.898,07 | 70,7%     | 1.578.721,43 | 71,5%     | 1.595.544,79 |           |              |           |  |
| E                                       | RUA LONDRINA - RUA NITEROI   |                                    |      |                  |        |                  |                |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                |      | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 2  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO       |      | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 3  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA     |      | 1,00             | 0,00%  | 0,00%            | R\$ -          |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |  |
|   | 4  | SERVIÇOS PRELIMINARES              |      | 1,00             | 5,04%  | 1,44%            | R\$ 32.081,11  |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           | 100,0%       | 32.081,11 |              | -         |              | -         |              |           |  |
|   | 5  | TERRAPLENAGEM                      |      | 1,00             | 19,01% | 5,42%            | R\$ 121.003,41 |                      |           |            |            |            |           |   |           |              | 20,0%     | 24.200,68    | 80,0%     | 96.802,73    |           | -            |           | -            |           |  |
|   | 6  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  |      | 1,00             | 19,27% | 5,49%            | R\$ 122.652,19 |                      |           |            |            |            |           |   |           |              | 95,0%     | 116.519,58   |           | -            | 5,0%      | 6.132,61     |           | -            |           |  |
|   | 7  | PAVIMENTAÇÃO                       |      | 1,00             | 38,42% | 10,96%           | R\$ 244.546,52 |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              | 40,0%     | 97.818,61    | 60,0%     | 146.727,91   |           | -            |           |  |
|   | 8  | URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |      | 1,00             | 16,10% | 4,59%            | R\$ 102.471,82 |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              | 20,0%     | 20.494,36    | 80,0%     | 81.977,46    |           | -            |           |  |
|   | 9  | SINALIZAÇÃO                        |      | 1,00             | 2,17%  | 0,62%            | R\$ 13.835,83  |                      |           |            |            |            |           |   |           |              |           |              |           |              |           | 100,0%       | 13.835,83 |              | -         |  |
|   | Sub-Total Simples  |                                    |      |                  | 28,52% | R\$ 636.590,88   | 0,0%           | -                    | 0,0%      | -          | 0,0%       | -          | 0,0%      | -   | 0,0%      | -            | 27,1%     | 172.801,37   | 33,8%     | 215.115,70   | 39,1%     | 248.673,81   |           | -            |           |  |
|   | Sub-Total Acumulado  |                                    |      |                  | 28,52% | R\$ 636.590,88   | 0,0%           | -                    | 0,0%      | -          | 0,0%       | -          | 0,0%      | -   | 0,0%      | -            | 27,1%     | 172.801,37   | 60,9%     | 387.917,07   | 100,0%    | 636.590,88   |           | -            |           |  |
|   | TOTAL ACUMULADO  |                                    |      |                  | 28,52% | R\$ 2.232.135,67 | 10,5%          | 233.276,30           | 23,6%     | 526.126,99 | 35,4%      | 791.287,30 | 45,4%     | 1.012.611,41  | 58,2%     | 1.298.551,79 | 77,7%     | 1.734.699,44 | 88,1%     | 1.966.638,50 | 100,0%    | 2.232.135,67 |           | -            |           |  |
| TOTAL SIMPLES GLOBAL                    |  |                                    |      |                  |        |                  | 10,9%          | 233.276,30           | 13,1%     | 292.850,69 | 11,9%      | 265.160,31 | 9,9%      | 221.324,11  | 12,8%     | 285.940,39   | 19,5%     | 436.147,64   | 10,4%     | 231.939,06   | 11,9%     | 265.497,17   |           |              |           |  |
| TOTAL ACUMULADO GLOBAL                  |  |                                    |      |                  |        |                  | 100%           | R\$ 2.232.135,67     | 10,5%     | 233.276,30 | 23,6%      | 526.126,99 | 35,4%     | 791.287,30  | 45,4%     | 1.012.611,41 | 58,2%     | 1.298.551,79 | 77,7%     | 1.734.699,44 | 88,1%     | 1.966.638,50 | 100,0%    | 2.232.135,67 |           |  |

Data: Doutor Pedrinho, 07/2019

ENG. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO