

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRITZ DONNER  
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO  
 CPF/CNPJ: 79.373.775/0001-62  
 LOCALIZAÇÃO: RUA FRITZ DONNER

DATA BASE: jul/21  
 BDI: 24,00%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL ACUMULADO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>					
1,1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 30.191,82	R\$ 10.053,88	R\$ 10.053,88	R\$ 10.084,07	R\$ 30.191,82
		3,89%	33,30%	33,30%	33,40%	100%
1,2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.923,24	R\$ 961,62	R\$ -	R\$ 961,62	R\$ 1.923,24
		0,25%	50,00%		50,00%	100%
<b>2</b>	<b>MELHORIAS DE DRENAGEM</b>					
2,1	GRELHA DE FERRO FUNDIDO	R\$ 14.341,44	R\$ -	R\$ 7.170,72	R\$ 7.170,72	R\$ 14.341,44
		1,85%		50,00%	50,00%	100%
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
3,1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 546.552,75	R\$ -	R\$ 382.586,92	R\$ 163.965,83	R\$ 546.552,75
		70,48%		70,00%	30,00%	100%
3,2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA PARA OBRA	R\$ 136.584,51	R\$ 68.292,26	R\$ 68.292,26	R\$ -	R\$ 136.584,51
		17,61%	50,00%	50,00%		100%
<b>4</b>	<b>URBANISTICO</b>					
4,1	LIMITADORES FÍSICOS	R\$ 18.854,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.854,90	R\$ 18.854,90
		2,43%			100,00%	100%
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					
5,1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 13.515,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.515,20	R\$ 13.515,20
		1,74%			100,00%	100%
5,2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.698,86	R\$ -	R\$ 8.698,86	R\$ -	R\$ 8.698,86
		1,12%		100,00%		100%
5,3	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.772,12	R\$ 1.589,12	R\$ 1.589,12	R\$ 1.593,89	R\$ 4.772,12
		0,62%	33,30%	33,30%	33,40%	100%
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	R\$ 775.434,84	R\$ 80.896,88	R\$ 478.391,76	R\$ 216.146,23	R\$ 775.434,84
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 80.896,88	R\$ 559.288,63	R\$ 775.434,86	

REFERÊNCIAS  
 SINAPI SC - Não Desonerado: JULHO/2021 SICRO SC - Não Desonerado: ABRIL/2021